

# 安全衛生対策実施記録

6 月 度

作成	承認
太田	原

## 安全衛生対策会議

実施年月日	平成 23 年 6 月 8 日 (AM・PM) 17時 30分～ AM・PM 18時 30分
実施場所	社内会議室
参加人数	25 名

## 会議内容

●住化愛媛工場 新居浜地区 墜落災害における原因の洗い出しと対策ミーティングについて  
5月23日(月)16時頃、新居浜地区において鉄工協力会社による墜落災害が発生しました。  
幸い大事に至らずに済んだみたいですが、当社としても他人事と考えず、この災害の原因と対策について皆さんで考えてみたいと思います。

### 【なぜこの災害が発生したのか、原因を考えて下さい】

- ①安全帯を使用していなかった。
- ②玉掛けを正しく出来ていなかった。
- ③親綱のない所での作業をした。
- ④吊り荷の下に作業員が入っていた。
- ⑤適正な足場が設置されていなかった。
- ⑥天候条件(雨天)が悪く、足元が滑りやすかった。
- ⑦工事期限にとらわれて、作業を急ぎすぎた。

### 【今後、類似作業をする時、皆さんならどういう安全対策をしますか？】

- ①安全帯を必ず使用する。
- ②内側に親綱を設置して作業する。
- ③玉掛け時、天びん等を使用してスベリ対策をして作業する。
- ④吊り荷の下に作業員が入らないようにする。
- ⑤現場に適した足場を設置する。
- ⑥天候条件が悪い時は、作業について工事監督者と作業長が打合せを行い判断する。
- ⑦工事期限や作業時間にとらわれず、落ち着いて安全に作業する。

